

**การติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน**  
**(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)**

**1. ผลการดำเนินการโครงการ**

กนอ. ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) เสนอต่อ ผู้บริหารระดับสูง ในเดือน ตุลาคม 2562 คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนบริหารงาน กนอ. ในเดือน ธันวาคม 2562 และนำเสนอคณะกรรมการ กนอ. ในเดือน มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) จำนวน 32 โครงการ สรุปภาพรวม ดังนี้

- 1) โครงการที่ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้มีจำนวน 31 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 96.77
- 2) โครงการที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.23

โครงการ	เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1. โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3	ได้เอกชนที่ลงทุนพัฒนาโครงการท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 2562	กรม. ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ และสามารถลงนามในสัญญา PPP เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

**2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการตามแผนเบิกจ่ายรายปี 2562 รวม 32 โครงการ จำนวนเงิน 558.533 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายรายปี 2562 จำนวน 558.533 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

**3. ปัญหาและอุปสรรค**

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ได้รับผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความล่าช้าเนื่องจากการเลื่อนวันประกาศเชิญชวน การขยายเวลาเพิ่มเติมให้เอกชนเตรียมเอกสารยื่นข้อเสนอ การเสนอเรื่องต่อ กพอ. และ กรม. เพิ่มเติม เป็นต้น ทำให้ใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนด