

การประชุมกรรมการ กนอ.
ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

เรื่องที่ ...รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2562

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



แผนเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 วงเงิน 1,235.233 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาส 1 (ต.ค.61 - ธ.ค.61)	ไตรมาส 2 (ม.ค.62 - มี.ค.62)	ไตรมาส 3 (เม.ย.62 - มิ.ย.62)	ไตรมาส 4 (ก.ค.62 - ก.ย.62)	รวม
1.งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	13.414	31.380	29.346	157.147	231.287
2.งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	16.410	123.362	65.154	240.487	445.413
3.งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ	62.480	228.548	107.133	160.372	558.533
รวม	92.304	383.290	201.633	558.006	1,235.233
คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายรายปี	7.47%	31.03%	16.32%	45.18%	100%

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

รายการ	แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งปี
แผนเบิกจ่าย	92.304	383.290	201.633	558.006	1,235.233
<u>หัก</u> สำรองคงเหลือ และทำสัญญา ต่ำกว่างบประมาณ	-	-	(44.710)	(134.697)	(179.407)
คงเหลือกรอบวงเงินเบิกจ่าย	92.304	383.290	156.923	423.309	1,055.826
ผลการเบิกจ่าย	93.335	383.398	156.981	208.125	841.839
ร้อยละการเบิกจ่าย	101.12%	100.03%	100.04%	49.17%	79.73%



ข้อเสนอเพื่อทราบ

กนอ. จึงเสนอคณะกรรมการ กนอ. เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจ่าย
งบลงทุน ดังนี้

1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส 4 (1 ก.ค. 62–30 ก.ย. 62)
คิดเป็นร้อยละ 49.17
2. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562
คิดเป็นร้อยละ 79.73



รายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รายการ วงเงินรวม 213.987 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รายการ	สายงาน	หน่วยงาน	จำนวนเงิน
1	ค่าก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรที่นิคมแหลมฉบัง เพื่อรองรับ EEC	รผก.ยพ.	กวก./ฝพน.	90.552
2	โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ อ.สะเดา จ.สงขลา	รผก.ยพ.	กวก./ฝพน.	17.774
3	ปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุงที่นิคมฯ ภาคใต้ จ.สงขลา	รผก.ปก.1	สนต.	1.980
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานที่นิคมฯ ภาคใต้ จ.สงขลา	รผก.ปก.1	สนต.	7.265
5	จัดซื้อและปรับปรุงห้องอาคารสำนักงาน เพื่อรองรับนิคมฯ Rubber City	รผก.ปก.1	สนต.	2.916
6	ระบบติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย CCTV นิคมฯ บางปู	รผก.ปก.2	สนป.	44.000
7	ระบบติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย CCTV นิคมฯ แหลมฉบัง	รผก.ปก.2	สนจ.	35.200
8	ระบบน้ำจืดเพื่อขายให้เรือ-โครงการเดินท่อขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 กม. พร้อมอุปกรณ์จ่ายคลอรีน ของท่าเรือ MIT	รผก.ปก.3	สทร.	9.300
9	โครงการพัฒนาระบบเอกสารอัจฉริยะ สนง.	รผก.บร.	กกล.	5.000
รวม				213.987

