

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อทำเทียบเรือชนิดแท่นลอยน้ำสำเร็จรูป (FLOATING PLATFORM)

ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

2.หน่วยงาน สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.)

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณประจำปี 2569 จำนวน 30,680,000 บาท

4.วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 24 ธันวาคม 2568

เป็นเงิน 30,658,000.00 บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง)

5.1 บริษัท สกายมารีน จำกัด

5.2 บริษัท ไฮ-พลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

5.3 บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบ

6.1 นายดำเนิน สารศรี ประธานกรรมการ

6.2 นายศุภโชค ศิลปเจริญ กรรมการ

6.3 นางสาวธัญญนันท์ พัทธ์พงษ์ กรรมการ

6.4 นางสาวสุธินันท์ กันเงิน กรรมการ

6.5 นายพัทธ์ดนัย หลงปาน กรรมการและเลขานุการ

Am

ศุภโชค

ฐ

Sm

พ

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งทำเทียบเรือชนิดแพลอยน้ำสำเร็จรูป (Float Platform)
ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุอุปกรณ์	ค่าแรง	(ค่าวัสดุ + ค่าแรง)	หมายเหตุ
				(หน่วย)	(หน่วย)	(ราคารวม)	
1	งานเตรียมพื้นที่ ติดตั้งแพลอยน้ำสำเร็จรูป HDPE FLOATING PLATFORM						
1.1	งานปรับพื้นเขื่อนหิน (เดิม) เพื่อเตรียมพื้นที่ติดตั้งแพลอยน้ำสำเร็จรูป (FLOATING PLATFORM)	1	งาน		51,500.00	51,500.00	
2	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กพื้นขานทุก						
2.1	ทางเดินพื้นขานทุก มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร ประกอบด้วย 1) โครงสร้างเหล็กวางน้ำ มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว @ 1.00 - 1.20 เมตร 2) กรูเหล็กแผ่นลายกันสนิม มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 3) ราวกันตกเหล็ก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 4) ทาสีกันสนิม 5) แผ่นเพลส มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร 6) พุกตะปู มีขนาด M16 มิลลิเมตร 7) บันไดสแตนเลส 304 มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร x มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.45 เมตร มีขนาดความลึกของมือจับ 0.40 เมตร	1	งาน	145,000.00	35,000.00	180,000.00	
3	งานติดตั้งทางเดินหลัก แพลอยน้ำสำเร็จรูป (FLOATING PLATFORM)			-			
3.1	แพลอยน้ำสำเร็จรูป (FLOATING PLATFORM) มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร x มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 75.40 เมตร	188.5	ตารางเมตร	65,000.00	100.00	12,271,350.00	
3.2	ชุดมูมกันกระแทก ผลิตจาก High Density Polyethylene (HDPE) มีขนาดไม่น้อยกว่า 130 x 130 มิลลิเมตร	9	ชุด	6,000.00	100.00	54,900.00	
3.3	ชุดกันกระแทก ผลิตจาก High Density Polyethylene (HDPE) มีขนาดไม่น้อยกว่า 130 x 130 มิลลิเมตร	439.56	เมตร	8,400.00	100.00	3,736,260.00	
3.4	ชุดยึดแพลอยน้ำสำเร็จรูป HDPE HDPE FLOATING PLATFORM ด้วยชุดเชือกโยยักษ์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร	3	ชุด	5,000.00	1,000.00	18,000.00	
3.5	งานเจาะฝังสมอคอนกรีตแนวเขื่อนหินชายฝั่ง (เดิม) พร้อมยึดด้วยชุดเชือกโยยักษ์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร	4	ชุด	8,000.00	1,000.00	36,000.00	
3.6	ชุดหลักผูกเรือ ผลิตจากวัสดุประเภทอลูมิเนียม	10	ชุด	14,000.00	1,900.00	159,000.00	
4	งานติดตั้งทางเดินรอง แพลอยน้ำสำเร็จรูป (FLOATING PLATFORM)			-			
4.1	แพลอยน้ำสำเร็จรูป (FLOATING PLATFORM) มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.32 เมตร x มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 14.00 เมตร	129.92	ตารางเมตร	64,900.00	100.00	8,444,800.00	
4.2	ชุดมูมกันกระแทก ผลิตจาก High Density Polyethylene (HDPE) มีขนาดไม่น้อยกว่า 130 x 130 มิลลิเมตร	45	ชุด	6,000.00	130.00	275,850.00	
4.3	ชุดกันกระแทก ผลิตจาก High Density Polyethylene (HDPE) มีขนาดไม่น้อยกว่า 130 x 130 มิลลิเมตร	363.84	เมตร	8,400.00	85.00	3,087,182.40	
4.4	ติดตั้งสมอคอนกรีต พร้อมยึดด้วยชุดเชือกโยยักษ์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร	7	ชุด	25,000.00	5,000.00	210,000.00	
4.5	ชุดหลักผูกเรือ ผลิตจากวัสดุประเภทอลูมิเนียม	8	ชุด	14,000.00	2,000.00	128,000.00	
	ราคารวม					28,652,842.40	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					2,005,698.97	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					30,658,541.37	
	ปิดเป็นเลขกลมๆ					30,658,000.00	